



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**CIPTA KARYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
 Jl. Jendral Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**BULAN KE : 03 (JUNI 2024) MK Periode : 27 Mei 2024 SD 16 Juni 2024**

Nama Pekerjaan : Manajiemn Konstruksi Pembangunan Gor Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2  
 KONSULTAN MK : PT. GALIH KARSA UTAMA KSO PT. NADI CIPTA  
 CONSULTANT KSO PT. CIPTA INDAH CITRA  
 PELAKSANA : PT. JOGLO MULTI AYU



NO	URAIAN KEGIATAN	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT ADD 02 (%)	BOBOT ADD 03 (%)	WAKTU PELAKSANAAN = 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER																										KETERANGAN	
					MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				BULAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		MINGGU
					4-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar	1-Apr	8-Apr	15-Apr	22-Apr	29-Apr	6-May	13-May	20-May	27-May	3-Jun	10-Jun	17-Jun	24-Jun	1-Jul	8-Jul	15-Jul	22-Jul	29-Jul	5-Aug	12-Aug	19-Aug	26-Aug		HARI
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
					s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d		
					10-Mar	17-Mar	24-Mar	31-Mar	7-Apr	14-Apr	21-Apr	28-Apr	5-May	12-May	19-May	26-May	2-Jun	9-Jun	16-Jun	23-Jun	30-Jun	7-Jul	14-Jul	21-Jul	28-Jul	4-Aug	11-Aug	18-Aug	25-Aug	30-Aug	180	
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5		
I.	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>	0.305	0.305	0.303	0.056	0.153	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.018	0.018		
II.	<b>STRUKTUR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A.	POWER HOUSE	3.446	3.292	3.301	0.799	0.609	0.191	0.333	0.110	-	-	-	0.577	0.268	0.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	GROUND WATERTANK	2.858	2.931	2.922	0.044	0.403	0.160	0.150	-	-	-	-	0.306	0.292	0.712	0.500	0.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.	STRUKTUR GOR	4.282	3.851	3.833	0.467	0.236	0.034	-	-	-	-	-	1.140	0.394	0.968	0.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	<b>ARSITEKTUR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A.	PEKERJAAN LANTAI	6.924	9.879	9.909	-	-	0.805	0.508	0.947	-	-	-	0.868	2.591	3.299	0.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	PEKERJAAN DINDING	19.548	17.498	17.426	-	-	0.600	0.365	0.854	-	-	-	0.987	1.888	3.161	3.002	2.808	1.808	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.	PEKERJAAN PLAFOND	0.225	1.737	1.802	-	-	-	-	-	-	-	-	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	1.725	0.035	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.660	2.846	2.848	-	-	-	-	-	-	-	-	0.518	0.600	0.843	0.325	0.243	0.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E.	PEKERJAAN TOILET	0.721	0.653	0.670	-	-	-	-	-	-	-	-	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F.	PEKERJAAN PENGECATAN	1.550	1.336	1.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.402	0.402	0.402	0.402	0.402	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	12.769	14.693	14.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.075	0.371	1.309	3.416	3.745	4.009	1.680	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.	<b>MEKANIKAL ELEKTRIKAL &amp; PLUMBING</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A.	PLUMBING	3.264	4.818	4.984	-	-	-	-	-	-	-	-	0.078	0.078	0.885	0.428	1.160	1.203	1.192	0.005	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0.892	0.692	0.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.276	0.276	0.347	0.002	-	-	-	-	-	-	-		
C.	PANEL LISTRIK, KABEL, TRAY KABEL, PENERANGAN & KC	10.356	10.791	10.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186	2.696	4.712	2.438	0.137	-	-	-	-	-	-	-	-		
D.	AC & VENTILASI MEKANIK	11.897	11.867	12.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677	1.677	1.803	1.803	3.142	1.828	0.257	-	-	-	-	-	-		
E.	FIRE ALARM	0.270	0.270	0.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F.	SOUND SYSTEM	4.708	4.708	3.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G.	TELEPON	0.179	0.179	0.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H.	JARINGAN KOMPUTER (DATA & WIFI)	1.259	1.259	1.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.	IP CCTV	0.825	0.827	0.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J.	TESTING COMMISSIONING SISTEM MEP	0.059	0.059	0.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
K.	INFRASTRUKTUR PLUMBING	2.444	0.235	0.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.086	0.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L.	FIRE HYDRANT & SPRINKLER	3.498	0.163	0.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.263	0.263	0.263	0.263	0.233	-	-	-	-	-	-	-	-		
M.	DISTRIBUSI LISTRIK (POWER HOUSE)	5.062	5.111	5.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034	1.034	1.359	1.359	0.325	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH NILAI PEKERJAAN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>																												
	<b>RENCANA AWAL</b>	<b>MINGGUAN (%)</b>																														
		<b>KUMULATIF MINGGUAN (%)</b>	1.367	1.402	1.267	1.266	1.267	1.267	3.902	3.901	3.114	2.638	3.932	4.230	4.230	5.885	4.797	7.101	7.685	8.393	6.611	6.419	6.419	5.540	2.384	1.362	1.811	1.811				
			1.367	2.769	4.036	5.302	6.569	7.836	11.738	15.639	18.753	21.391	25.323	29.553	33.783	39.668	44.465	51.566	59.251	67.644	74.255	80.674	87.093	92.633	95.017	96.379	98.189	100.00				
	<b>ADDENDUM 01</b>	<b>MINGGUAN (%)</b>																														
		<b>KUMULATIF MINGGUAN (%)</b>							3.501	7.500	10.748	8.836	10.259	13.643	11.213	8.839	5.773	4.850	3.054	2.571	0.800	0.530	0.003	0.003	0.003	0.003	0.018	0.018				
									11.337	18.837	29.585	38.421	48.679	62.322	73.535	82.374	88.148	92.998	96.052	98.623	99.423	99.952	99.955	99.958	99.960	99.963	99.982	100.00				
	<b>REALISASI</b>	<b>MINGGUAN (%)</b>	3.709	4.137	6.682	7.777	7.786	0.003	16.734	18.469	3.989	6.926	12.948	8.096	5.480	5.795	5.065															
		<b>KUMULATIF MINGGUAN (%)</b>	3.709	7.846	14.528	22.305	30.091	30.094	33.233	51.702	55.691	62.617	75.565	83.661	89.141	94.935	100.00															
	<b>DEVIASI (%)</b>		2.342	5.077	10.492	17.003	23.522	22.258	21.897	32.865	26.106	24.196	26.886	21.339	15.605	12.561	11.852															

BIDANG CIPTA KARYA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 PROPINSI KALIMANTAN BARAT  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

ISFANDIAR, ST.MT  
 NIP : ██████████

Pontianak, 14 Juni 2024  
 KONSULTAN MK  
 PT. GALIH KARSA UTAMA KSO  
 PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO  
 PT. CIPTA INDAH CITRA

IRVHANEIL, ST. MT  
 Team Leader

# REKAPITULASI PROGRES FISIK BULANAN

**BULAN KE : 03 (JUNI 2024) MK**

**Periode : 27 Mei 2024 SD 16 Juni 2024**

Nama Pekerjaan : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gor Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2  
 Lokasi : Pontianak - Kalimantan Barat  
 Tahun Anggaran : 2024  
 Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender  
 Waktu Pelaksanaan : 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Hari Kalender  
 Waktu Pelaksanaan : 72 (Tujuh Puluh Dua) Hari Kalender  
 No. Kontrak /Tanggal : 640/08.19/SP-MK.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 04 April 2024  
 No. Kontrak /Tanggal ADD 01 : 640/08.19/ADD.01-MK.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 18 April 2024  
 No. Kontrak /Tanggal ADD 02 : 640/08.19/ADD.02-MK.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 11 Juni 2024

No. Kontrak /Tanggal Pelaksanaan : 640/08.19/SP-FS.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 04 Maret 2024  
 No. Kontrak /Tanggal ADD 01 Pelaksana : 640/08.19/ADD-01-FS.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 08 Maret 2024  
 No. Kontrak /Tanggal ADD 02 Pelaksana : 640/08.19/ADD-02-FS.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 16 April 2024  
 No. Kontrak /Tanggal ADD 03 Pelaksana : 640/08.19/ADD-03-FS.GOR2/PUPR-CK/2024, Tgl. 10 Juni 2024

PELAKSANA : PT. JOGLO MULTI AYU  
 KONSULTAN MK : PT. GALIH KARSA UTAMA KSO PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO  
 PT. CIPTA INDAH CITRA

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT ADDENDUM 02 (%)	BOBOT ADDENDUM 03 (%)	RENCANA S/D BULAN INI		REALISASI						DEVIASI SAMPAI BULAN INI	
							S.D BULAN LALU		BULAN INI		SAMPAI BULAN INI			
					BOBOT (%)	PROSENTASE (%)	BOBOT (%)	PROSENTASE (%)	BOBOT (%)	PROSENTASE (%)	BOBOT (%)	PROSENTASE (%)	BOBOT (%)	PROSENTASE (%)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.305	0.305	0.303	0.244	80.00	0.248	81.35	0.055	18.18	0.303	99.53	0.060	19.53
II.	STRUKTUR													
A.	POWER HOUSE	3.446	3.292	3.301	3.138	91.05	3.178	92.23	0.122	3.54	3.301	95.77	0.163	4.72
B.	GROUND WATERTANK	2.858	2.931	2.922	2.636	92.22	2.600	90.98	0.322	11.27	2.922	102.25	0.287	10.03
C.	STRUKTUR GOR	4.282	3.851	3.833	3.851	89.92	3.833	89.50	-	-	3.833	89.50	(0.018)	(0.42)
III.	ARSITEKTUR													
A.	PEKERJAAN LANTAI	6.924	9.879	9.909	9.456	136.58	9.744	140.73	0.165	2.39	9.909	143.12	0.453	6.54
B.	PEKERJAAN DINDING	19.548	17.498	17.426	15.481	79.20	17.349	88.75	0.077	0.40	17.426	89.15	1.945	9.95
C.	PEKERJAAN PLAFOND	0.225	1.737	1.802	1.972	876.98	1.729	768.77	0.073	32.50	1.802	801.27	(0.170)	(75.71)
D.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	2.660	2.846	2.648	2.642	99.35	2.308	86.77	0.340	12.79	2.648	99.57	0.006	0.22
E.	PEKERJAAN TOILET	0.721	0.653	0.670	0.653	90.57	0.600	83.21	0.070	9.68	0.670	92.89	0.017	2.32
F.	PEKERJAAN PENGECATAN	1.550	1.336	1.760	2.013	129.89	1.111	71.67	0.650	41.93	1.760	113.59	(0.253)	(16.30)
G.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	12.769	14.693	14.747	14.634	114.60	11.285	88.38	3.462	27.11	14.747	115.49	0.113	0.89
IV.	MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING													
A.	PLUMBING	3.264	4.818	4.984	5.030	154.10	4.194	128.50	0.790	24.19	4.984	152.70	(0.046)	(1.40)
B.	FIRE HYDRANT & SPRINKLER	0.892	0.692	0.833	0.552	61.87	0.538	60.33	0.294	32.98	0.833	93.32	0.281	31.45
C.	PANEL LISTRIK, KABEL, TRAY KABEL, PENERANGAN & KOTAK K	10.356	10.791	10.880	11.031	106.52	9.141	88.26	1.739	16.79	10.880	105.06	(0.151)	(1.46)
D.	AC & VENTILASI MEKANIK	11.897	11.867	12.115	6.961	58.51	7.411	62.29	4.705	39.54	12.115	101.83	5.154	43.32
E.	FIRE ALARM	0.270	0.270	0.407	-	-	0.156	57.90	0.251	92.99	0.407	150.89	0.407	150.89
F.	SOUND SYSTEM	4.708	4.708	3.532	0.527	11.19	1.670	35.48	1.861	39.53	3.532	75.02	3.005	63.82
G.	TELEPON	0.179	0.179	0.178	-	-	0.082	45.77	0.096	53.76	0.178	99.53	0.178	99.53
H.	JARINGAN KOMPUTER (DATA & WIFI)	1.259	1.259	1.259	0.420	33.33	0.865	68.69	0.394	31.25	1.259	99.94	0.839	66.61
I.	IP CCTV	0.825	0.827	0.833	0.276	33.41	0.655	79.43	0.178	21.58	0.833	101.01	0.557	67.60
J.	TESTING COMMISSIONING SISTEM MEP	0.059	0.059	0.059	-	-	-	-	0.059	99.53	0.059	99.53	0.059	99.53
K.	INFRASTRUKTUR PLUMBING	2.444	0.235	0.155	0.235	9.62	0.041	1.69	0.113	4.64	0.155	6.33	(0.080)	(3.28)
L.	FIRE HYDRANT & SPRINKLER	3.498	0.163	0.392	1.287	36.80	0.063	1.80	0.329	9.40	0.392	11.20	(0.895)	(25.60)
M.	DISTRIBUSI LISTRIK (POWER HOUSE)	5.062	5.111	5.053	5.111	100.96	4.465	88.21	0.588	11.62	5.053	99.83	(0.057)	(1.13)
<b>JUMLAH</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>88.148</b>		<b>83.266</b>		<b>16.734</b>		<b>100.000</b>		<b>11.852</b>	

BIDANG CIPTA KARYA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 PROPINSI KALIMANTAN BARAT  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pontianak, 14 Juni 2024  
 KONSULTAN MK  
 PT. GALIH KARSA UTAMA KSO  
 PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO  
 PT. CIPTA INDAH CITRA

**ISFANDIAR, ST.MT**  
 NIP : ██████████

**IRVHANEIL, ST, MT**  
 Team Leader